




# طرح‌های عمرانی ملی در لایحه بودجه سال ۱۳۷۸

با تأکید بر پروژه‌های جدید

درباره لایحه بودجه ۷۸ - شماره (۳۰)



معاونت پژوهشی  
آذر ۱۳۷۷

کار: دفتر برنامه و بودجه

کد گزارش: ۱۶۰۴۱۳۵

مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی  
کتابخانه واحد اسناد و کتابخانه ملی  
شماره: ۱۸۴۲  
تاریخ: ۱۴ / ۱۰ / ۷۷

بسمه تعالی

طرح‌های عمرانی ملی در لایحه بودجه سال ۱۳۷۸ با تأکید بر پروژه‌های جدید  
در باره لایحه بودجه ۷۸ - شماره (۳۰)

کد گزارش: ۱۶۰۴۱۳۵

### فهرست مطالب

- ۲..... نکات برجسته
- ۳..... ۱- طرح‌های عمرانی ملی در لایحه بودجه ۱۳۷۸
- ۳..... ۲- طرح‌های جدید در لایحه بودجه سال ۱۳۷۸
- ۴..... ۳- عملکرد طرح‌های عمرانی ملی در استان‌ها (سال ۱۳۷۶)
- ۴..... ۴- میزان تحقق اهداف و پیشرفت فیزیکی در استان‌ها (سال ۱۳۷۶)
- ۶..... ۵- وضعیت پروژه‌های عمرانی ملی در سال ۱۳۷۶ و پیشنهادها

- \* اعتبارات عمرانی ملی در لایحه بودجه سال ۱۳۷۸ نسبت به مصوب سال ۱۳۷۷ حدود ۳/۵ درصد رشد دارد.
- \* با وجود تعداد کثیر طرح‌های ملی نیمه تمام در اقصی نقاط کشور به استناد لایحه بودجه سال ۱۳۷۸ دولت در نظر دارد با اعتباری معادل ۶۰ میلیارد تومان حدود ۳۵ طرح ملی جدید را در سال ۱۳۷۸ آغاز نماید!
- \* در سال ۱۳۷۶ حدود ۴۳/۶ درصد از اهداف تعیین شده سالانه در خصوص پیشرفت فیزیکی پروژه‌های ملی محقق شده است، استان اصفهان با دستیابی به ۶۱/۲ درصد از اهداف یک ساله در بین استان‌ها بهترین و استان فارس با ۱۲/۶ درصد از اهداف یک ساله نامطلوب‌ترین وضعیت را داشته است.
- \* کمبود اعتبارات، ناتوانی بعضی از دستگاه‌های اجرایی، ضعف پیمان‌کاران از جمله عوامل مهم کندی کار در اجرا طرح‌های ملی است.
- \* اعتبار مورد نیاز طرح‌های در دست اجرا در هر یک از سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ به تنهایی از کل اعتبارات مصوب سال ۱۳۷۶ بیشتر است!
- \* زمان آن فرا رسیده است که دولت محترم و مجلس شورای اسلامی برای سامان دادن به وضع طرح‌ها تصمیم جدی بگیرند. باید برای طرح‌های نیمه تمام کشور تصمیم اساسی گرفت و با برخوردهای مسئولانه از شروع طرح‌های جدید جلوگیری کرد.

### ۱- طرح های عمرانی ملی در لایحه بودجه ۱۳۷۸

اعتبارات طرح های عمرانی ملی با ۳/۵ درصد رشد از ۱۹۸۷۶/۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۷ به ۲۰۵۸۱/۵ میلیارد ریال در لایحه بودجه ۱۳۷۸ افزایش یافته است و فقط اعتبار طرح های عمرانی امور اقتصادی ۶ درصد رشد مثبت دارد و طرح های عمرانی امور عمومی و امور دفاع ملی به ترتیب ۴/۳ و ۲۷ درصد رشد منفی دارند و اعتبار طرح های عمرانی امور اجتماعی ۰/۰۱۳ درصد رشد منفی دارد. سهم اعتبارات امور عمومی از کل اعتبار طرح های عمرانی ملی از ۵/۲ درصد در سال ۱۳۷۷ به ۴/۸ درصد در سال ۱۳۷۸ کاهش یافته است و سهم اعتبارات امور دفاع ملی از کل اعتبارات طرح های عمرانی ملی از ۲/۳ درصد در سال ۱۳۷۷ به ۱/۶ درصد در لایحه ۱۳۷۸ کاهش یافته است. سهم اعتبارات امور اجتماعی نیز از ۲۰ درصد به ۱۹/۳ درصد کاهش یافته است و سهم اعتبارات امور اقتصادی از کل اعتبارات طرح های عمرانی ملی از ۷۲/۵ درصد به ۷۴/۳ درصد افزایش یافته است. (جدول شماره ۱ و ۲).

جدول ۱- اعتبار طرح های عمرانی ملی بر حسب امور (ارقام: به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	عنوان	پرداختی سال های قبل	مصوب سال ۱۳۷۷	مصوب سال ۱۳۷۸	(درصد) رشد در سال ۱۳۷۸	برآورد سال های بعد	جمع کل
۱۰۰۰۰۰۰۰	امور عمومی	۱,۸۴۴,۱۷۱,۵۵۸	۱,۰۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۵۲۵,۰۰۰	-۴/۳	۲,۵۸۷,۶۰۱,۰۰۰	۶,۴۴۵,۳۹۷,۵۵۸
۲۰۰۰۰۰۰۰	امور دفاع ملی	۵۳۰,۶۰۳,۰۰۰	۴۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۱۰۰,۰۰۰	-۲۷	۸۸۴,۱۷۴,۰۰۰	۲,۲۱۳,۰۷۷,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰۰	امور اجتماعی	۸,۵۳۶,۹۱۱,۶۵۹	۳,۹۷۴,۱۶۴,۱۰۰	۳,۹۷۳,۶۳۴,۰۰۰	-۰/۰۱۳	۹,۶۰۵,۳۵۷,۰۷۹	۲۶,۰۹۰,۰۶۶,۸۳۸
۴۰۰۰۰۰۰۰	امور اقتصادی	۳۳,۹۷۵,۰۸۸,۱۷۲	۱۴,۴۱۱,۹۴۳,۴۰۶	۱۵,۲۸۶,۲۳۴,۰۰۰	+۶	۳۸,۰۷۴,۹۴۰,۷۲۸	۱۰۱,۷۴۸,۲۰۶,۳۲۶
	جمع	۴۴,۸۸۶,۷۷۴,۳۸۹	۱۹,۸۷۶,۴۰۷,۵۰۶	۲۰,۵۸۱,۴۹۳,۰۰۰	۳/۵۵	۵۱,۱۵۲,۰۷۲,۸۲۷	۱۳۶,۲۹۶,۷۴۷,۷۲۲

جدول ۲- اعتبارات طرح های عمرانی ملی بر حسب امور (درصد)

عنوان	سهم در کل اعتبارات در سال ۱۳۷۷ (مصوب)	سهم در کل اعتبارات در سال ۱۳۷۷ (لایحه)	درصد رشد در لایحه ۱۳۷۸ نسبت به مصوب ۱۳۷۷
امور عمومی	۵/۲	۴/۸	۴/۳
امور دفاع ملی	۲/۳	۱/۶	-۲۷
امور اجتماعی	۲۰	۱۹/۳	-۰/۰۱۳
امور اقتصادی	۷۲/۵	۷۴/۳	+۶
جمع	۱۰۰	۱۰۰	-

### ۲- طرح های جدید در لایحه بودجه سال ۱۳۷۸

در لایحه بودجه ۱۳۷۸، از ۶۳ طرح جدید ۲۸ طرح آن به صورت (درآمد - هزینه) می باشند که این ۲۸ طرح (توسعه تلفن) با اعتباری برابر ۱,۰۷۱,۸۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۷۸ به بهره برداری می رسند و ۳۵ طرح جدید نیز با اعتباری حدود ۶۰۸,۰۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۷۸ (برآورد سال های بعد ۲,۵۲۴,۲۰۰ میلیون ریال می باشد) به مجموعه پروژه های در دست اجرا اضافه شده است. با عنایت به وجود طرح های نیمه تمام

کشور که تعداد آنها قابل توجه است، شروع پروژه‌های جدید ملی به ویژه ۳۵ طرح مذکور جای تأمل دارد (جدول شماره ۵).

### ۳- عملکرد طرح‌های عمرانی ملی در استان‌ها<sup>۱</sup> (سال ۱۳۷۶)

در سال ۱۳۷۶، تعداد ۱۷۶۰ موافقت‌نامه شرح عملیات عمرانی طرح بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی ملی مبادله شده و در چارچوب آنها اعتباری در حدود ۲۹/۴ هزار میلیارد ریال برای اجرای ۹۰۰۲ پروژه عمرانی اختصاص یافته است. استان تهران با ۱۴۹۳ پروژه (۱۶/۶ درصد از کل پروژه‌های عمرانی) و با اعتباری معادل ۲/۹ هزار میلیارد ریال دارای بیشترین تعداد پروژه‌های عمرانی ملی در بین استان‌های کشور می‌باشد. پس از آن استان‌های خوزستان و خراسان به ترتیب با ۵۹۵ و ۵۵۲ پروژه قرار دارند. از لحاظ اعتباری بیشترین اعتبار مربوط به استان خوزستان با ۳/۵ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۱/۹ درصد از کل اعتبارات) می‌باشد. استان‌های تهران و بوشهر به ترتیب با ۲/۹ و ۲/۱ هزار میلیارد ریال اعتبار مقام‌های بعدی را در کسب اعتبارات عمرانی ملی دارند. لازم به ذکر است ۱۴/۴ درصد از پروژه‌های عمرانی ملی با اعتبار ۹/۳ هزار میلیارد ریال (۳۱/۷ درصد از کل اعتبارات) به صورت سراسری یا بین استانی و خارج از کشور اجرا می‌شوند. (جدول شماره ۳).

### ۴- میزان تحقق اهداف و پیشرفت فیزیکی در استان‌ها (سال ۱۳۷۶)

در سال ۱۳۷۶، حدود ۴۳/۶ درصد از اهداف تعیین شده سالانه محقق شده است. استان اصفهان با دستیابی به ۶۱/۲ درصد از اهداف یکساله در بین استان‌های عمده بهترین و استان فارس با ۱۲/۶ درصد از اهداف یکساله نامطلوب‌ترین وضعیت را داشته است. (جدول شماره ۴).

بر اساس موافقت‌نامه‌های شرح عملیات عمرانی، پیش‌بینی می‌شد که میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی نظارت شده در سال ۱۳۷۶ به ۵۳/۱ درصد برسد که در عمل ۴۲/۳ درصد پیشرفت حاصل شده است. درصد تفاوت عملکرد از پیشرفت فیزیکی تعیین شده در استان‌های اصفهان (۵/۷- درصد)، خراسان (۹/۹- درصد) و مازندران (۹/۸- درصد) کمتر از متوسط کل کشور (۱۰/۸- درصد) بوده است.

۱. از «گزارش نظارتی پروژه‌های عمرانی ملی سال ۱۳۷۶»، سازمان برنامه و بودجه استخراج شده است.

جدول ۳- تعداد و میزان اعتبار انواع پروژه‌های عمرانی

به تفکیک استان (ارقام به میلیون ریال)

کل پروژه‌ها		استان
اعتبار	تعداد	
۴۸۰۹۳۶	۱۶۵	مرکزی
۳۹۶۱۴۹	۲۶۸	گیلان
۶۶۴۷۷۷	۳۷۰	مازندران
۷۳۲۱۷۴	۳۷۲	آذربایجان شرقی
۴۲۵۲۷۲	۲۳۹	آذربایجان غربی
۲۶۵۱۸۱	۲۱۷	کرمانشاه
۳۴۹۸۴۹۰	۵۹۵	خوزستان
۷۷۵۲۶۱	۴۲۴	فارس
۶۳۲۰۹۵	۲۴۸	کرمان
۱۲۲۹۹۷۳	۵۵۲	خراسان
۷۲۷۸۷۱	۴۲۳	اصفهان
۱۸۰۰۱۸۳	۲۸۲	هرمزگان
۶۸۹۶۷۰	۲۶۶	سیستان و بلوچستان
۲۱۵۲۱۵	۱۳۴	کردستان
۱۸۴۸۲۷	۱۴۶	همدان
۱۸۶۳۲۰	۱۵۵	لرستان
۱۷۵۸۴۲	۱۱۲	ایلام
۳۴۴۷۷۱	۱۷۵	زنجان
۱۵۹۵۴۲	۱۲۹	چهارمحال و بختیاری
۴۳۴۸۹۴	۱۱۵	کهگیلویه و بویراحمد
۱۲۵۴۱۱	۱۲۹	سمنان
۴۵۰۴۷۱	۱۸۰	یزد
۲۰۸۷۱۰۱	۲۸۵	بوشهر
۲۹۴۱۴۴۴	۱۴۹۳	تهران
۲۶۸۱۱۹	۱۵۹	اردبیل
۱۴۸۶۴۷	۶۰	قم
۱۰۶۷۷	۱۶	قزوین
۹۳۰۰۵۵۶	۱۲۹۳	سایر
<b>۲۹۳۵۱۸۸۱</b>	<b>۹۰۰۲</b>	<b>کل کشور</b>

جدول ۴- درصد تحقق اهداف به تفکیک استان

استان	دستیابی به		پیشرفت فیزیکی تا پایان ۱۳۷۶
	اهداف یکساله	بیش بینی شده	
مرکزی	۸۲/۱	۴۷/۲	۴۷/۸
گیلان	۳۴/۷	۶۱/۴	۵۰/۸
مازندران	۵۹/۶	۵۷/۷	۴۷/۹
آذربایجان شرقی	۳۸/۱	۴۴/۰	۳۳/۰
آذربایجان غربی	۴۵/۸	۴۱/۱	۳۴/۳
کرمانشاه	۵۷/۳	۵۵/۰	۴۷/۰
خوزستان	۳۳/۷	۵۹/۵	۴۵/۲
فارس	۱۲/۶	۶۱/۴	۴۷/۳
کرمان	۳۷/۹	۶۵/۰	۴۹/۷
خراسان	۴۴/۵	۵۴/۹	۴۵/۰
اصفهان	۶۱/۲	۴۸/۴	۴۲/۷
هرمزگان	۴۱/۸	۶۲/۷	۵۰/۴
سیستان و بلوچستان	۲۸/۳	۶۵/۵	۵۱/۶
کردستان	۴۵/۲	۴۳/۴	۳۳/۸
همدان	۵۹/۷	۵۶/۸	۵۰/۹
لرستان	۳۳/۵	۵۶/۶	۴۳/۲
ایلام	۳۵/۹	۱۷/۳	۱۳/۷
زنجان	۵۲/۶	۴۱/۹	۴۷/۹
چهارمحال و بختیاری	۴۷/۰	۶۶/۷	۵۵/۶
کهگیلویه و بویراحمد	۷۲/۰	۴۲/۲	۳۶/۹
سمنان	۷۸/۰	۶۱/۰	۵۷/۱
یزد	۵۰/۴	۶۳/۷	۵۴/۴
بوشهر	۱۸/۵	۴۴/۴	۲۸/۶
تهران	۴۸/۷	۵۷/۲	۴۴/۵
اردبیل	۵۲/۰	۵۲/۶	۴۱/۹
قم	۶۵/۴	۷۸/۴	۶۴/۸
کل کشور	۴۳/۶	۵۳/۱	۴۲/۳

۵- وضعیت پروژه‌های عمرانی ملی در سال ۱۳۷۶ و پیشنهادها

عملکرد طرح‌های عمرانی ملی در سال ۱۳۷۶ چندان مطلوب نبوده است. روند تغییرات شاخص‌ها نیز در ۳ ساله که از آغاز برنامه دوم توسعه می‌گذرد مناسب نیست. ۴۳/۶ درصد از اهداف یکساله پیش‌بینی شده برای عملیات عمرانی ملی محقق شده، ۶۵/۳ درصد از پروژه‌ها از زمان‌بندی تعیین شده عقب مانده‌اند. میزان تحقق خاتمه پروژه‌ها ۳۲/۳ درصد و میانگین وزنی مدت اجرای پروژه‌های خاتمه یافته حدود ۹/۳ سال است.

دلایل مختلفی را برای فاصله گرفتن وضعیت طرح‌های عمرانی از وضعیت مطلوب می‌توان برشمرد، که در صدر آنها کمبود اعتبارات و مشکلات مالی قرار دارد. ناتوانی بعضی از دستگاه‌های اجرایی در اجرای عملیات عمرانی محوله و ضعف پیمانکاران نیز از عوامل دیگری است که به عنوان کندکنندگان روند اجرای طرح‌ها به آنها اشاره می‌شود.

علاوه بر تخصیص ناکافی اعتبار عمرانی سال ۱۳۷۶ که ناشی از عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده عمومی است، نامتعادل بودن حجم کار طرح‌های در دست اجرا و بودجه عمرانی کشور نیز مشکل بزرگی است که در سال ۱۳۷۶ همانند چند سال گذشته، گریبانگیر طرح‌های عمرانی شده و موجب معضلات فوق‌الذکر گشته است. بدین معنی که بودجه عمرانی توان پاسخ‌گویی به نیاز طرح‌های عمرانی موجود را ندارد. هر سال بودجه عمرانی مصوب بین تعداد کثیری پروژه تقسیم می‌شود و به هر پروژه مبلغی کمتر از مقدار مورد نیاز آن می‌رسد. در نتیجه مدت اجرای طرح‌ها طولانی شده و بهره‌وری از آنها کاهش می‌یابد.

علی‌رغم وجود این مشکلات در سال‌های گذشته، در سال ۱۳۷۶ هم تعداد ۲۴۰۰ پروژه دیگر به مجموعه پروژه‌های در دست اجرا اضافه شد! با نگاه به وضعیت پروژه‌هایی که در سال‌های مختلف به جمع پروژه‌های عمرانی ملی اضافه شده‌اند، در می‌یابیم که اندکی بیش از نصف پروژه‌ها قبل از سال ۱۳۷۴ (آغاز برنامه دوم توسعه) شروع شده و به طور میانگین ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

در حالی که از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ به ترتیب ۱,۰۶۹,۹۵۷ و ۲۴۰۰ پروژه جدید به میدان عملیات عمرانی وارد شده است. این روند صعودی در کنار مشکلات درآمدی و محدودیت بودجه، وضعیتی را پدید آورده که لزوم هوشمندی نظام تهیه و تصویب طرح‌های عمرانی را برای کنترل وضع موجود ایجاب می‌کند.

اگر میزان تعهدات مالی را که پروژه‌های نیمه تمام بر دوش دولت نهاده ملاحظه کنیم، می‌بینیم که اعتبار مورد نیاز طرح‌های در دست اجرا در هر یک از سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ به تنهایی از کل اعتبار مصوب سال ۱۳۷۶ بیشتر است! که دیگر جایی برای ایجاد تعهدات جدید باقی نمی‌گذارد. در این مقایسه میزان اعتبار مورد نیاز طرح‌ها در سال‌های بعد براساس موافقت‌نامه‌های سال ۱۳۷۶ محاسبه شده است. برای تصور دقیق‌تر از تعهدات آتی باید ضرایب افزایش قیمت‌ها در آنها ضرب شود.

با توجه به مطالب پیش‌گفته، لازم است سازمان برنامه و بودجه، دولت و مجلس شورای اسلامی برای سامان دادن به وضع طرح‌ها تصمیم جدی بگیرند! باید تعدادی از طرح‌های عمرانی هر دستگاه اجرایی، هر فصل و هر استان را متوقف کرد و با جدیت و قاطعیت بین تعداد طرح‌های عمرانی و بودجه آنها تعادل و تناسب برقرار نمود. تنها با این‌گونه برخورد مسئولانه و جلوگیری از شروع طرح‌های جدید است که می‌توان به بازگرداندن طرح‌ها به مسیر معقول و منطقی امیدوار شد.

مسئلاً پس از به بهره‌برداری رسیدن قسمتی از طرح‌ها، فرصت اولویت‌بندی و تکمیل طرح‌های متوقف شده فرا خواهد رسید و در محیطی که بودجه عمرانی تکافوی نیاز طرح‌ها را می‌کند، عملیات عمرانی با سرعت مناسب انجام خواهد شد.

موضوع دیگری که برای ساماندهی به وضعیت طرح‌های عمرانی باید مورد توجه قرار گیرد، تنظیم و تصویب برنامه‌های واقعی زمان‌بندی و کنترل پروژه برای طرح‌های موجود است. برنامه‌هایی که در آنها احجام کار حتی المقدور مطابق با واقعیت درج گردد و در نتیجه برآوردهای صحیح از اعتبارات مورد نیاز در طول اجرا را به دست دهد.

در سالیان اخیر برای دستیابی سریع به بعضی اهداف عمرانی، طرح‌هایی به اجرا گذاشته شده که فاقد مطالعات طراحی کافی برای شروع کار بوده‌اند. به خصوص تعدادی از طرح‌های بزرگ منابع آب تحت عنوان «تسریعی» با تکمیل مطالعات مرحله اول طراحی به اجرا رفته است. بدیهی است حجم عملیات اجرایی و میزان نیاز مالی پروژه‌های مزبور، در طول زمان اجرا، پیوسته دستخوش تغییر می‌گردد. این

موضوع که در تجدیدنظرهای پی در پی در زمان بندی اجرا، مفاد قرارداد و اصلاح موافقت نامه ها دیده می شود، وجود تعهدات بالقوه انبوهی را خبر می دهد که برآورد آنها در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. رسیدگی به وضع تک تک طرح ها و تنظیم برنامه زمان بندی مطابق با واقعیات، میزان تعهدات در طول زمان را مشخص خواهد کرد. در این صورت پس از تراز کردن مصارف و منابع اعتباری، زمینه افزایش بهره وری از سرمایه گذاری دولت، پرداخت به موقع بهای خدمات پیمانکاری و مشاوره و... فراهم می آید.

از مهم ترین راه های بالابردن دقت طراحی که منتج به صحت نسبی احجام طرح، هزینه مورد نیاز و زمان بندی اجرا می شود، ارتقای کیفیت خدمات مشاوره تهیه طرح است. علاوه بر تدابیری که هنگام تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به مشاوران اتخاذ می شود، باید نتیجه کار آنها که در برگیرنده میزان تطابق پیش بینی ها با موارد انجام شده می باشد، ارزیابی گردیده و در رتبه بندی مشاوران دخالت داده شود.

جدول ۵- پروژه های عمرانی جدید در لایحه بودجه سال ۱۳۷۸ (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طبقه بندی	عنوان	دستگاه اجرایی	مصوب سال ۱۳۷۸	برآورد سال های بعد	جمع کل	سال خاتمه
۱	۱۱۰۰۱۲۳۵	تامین پوشش شبکه های تلویزیون در نقاط مرزی کشور	سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی	۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۸۳
۲	۱۱۱۰۱۳۹۵	ساختمان وزارت فرهنگ و آموزش عالی با زیربنای ۵۰۰۰۰ مترمربع	وزارت فرهنگ و آموزش عالی	۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۲
۳	۱۱۱۰۱۴۰۲	احداث و خرید ساختمان گمرک ایران	گمرک ایران	۵۰,۰۰۰	—	۵۰,۰۰۰	۷۸
۴	۱۱۱۰۲۳۶۶	توسعه و تکمیل و تعمیرات اساسی زندان های کشور	سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷۹
۵	۲۰۱۱۳۲۰۹	تکمیل و نوسازی خانه های سازمانی نزاجا در استان های مرزی	وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۸۳
۶	۳۰۲۰۱۲۹۸	احیاء و بهسازی کاروانسراها و ابنیه قدیمی و تبدیل آنها به واحدهای اقامتی و پذیرایی	سازمان میراث فرهنگی	۳۰,۰۰۰	—	۳۰,۰۰۰	—
۷	۳۰۲۰۲۳۰۶	بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)	وزارت مسکن و شهرسازی	۲۵,۰۰۰	—	۲۵,۰۰۰	—
۸	۳۰۲۰۸۲۱۰	تجهیز کتابخانه ها و نمازخانه های مدارس	سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور	۵۰۰	۱۱,۵۰۰	۱۲,۰۰۰	۸۰

ردیف	شماره طبقه بندی	عنوان	دستگاه اجرایی	مصوب سال ۱۳۷۸	برآورد سال های بعد	جمع کل	سال خاتمه
۹	۳۰۳۰۳۴۷۰	تکمیل و نصب تجهیزات ویروس زدایی بالایشگاه خون	شرکت پالایش و پژوهش خون	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷۹
۱۰	۳۰۳۰۴۲۲۶	بهبود استاندارد و تقویت شبکه بهداشتی درمانی و اورژانس کشور	وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی	۱۰,۰۰۰	—	۱۰,۰۰۰	—
۱۱	۳۰۳۰۴۲۲۷	بهبود استاندارد و تقویت شبکه بهداشتی درمانی و اورژانس کشور	وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی	۱۴,۰۰۰	—	۱۴,۰۰۰	—
۱۲	۴۰۵۰۳۳۳۹	احداث خط لوله نکا-ری	شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران	۱۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۹
۱۳	۴۰۹۲۱۲۱۰	بهبود راه جندق- علمان به طول ۱۵۰ کیلومتر	وزارت راه و ترابری	۴,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷۹
۱۴	۳۰۶۰۵۲۲۹	احداث و اصلاح معابر و تقاطع و پارکینگ در شهرها	وزارت کشور	۳۱,۲۰۰	—	۳۱,۲۰۰	۷۸
۱۵	۳۰۷۰۱۲۲۰	اجرای خدمات اجتماعی روستاها	وزارت جهادسازندگی	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	۸۳
۱۶	۳۱۰۰۲۲۱۳	توسعه اقتصادی و اجتماعی سیستان	شرکت سهامی سازمان عمران سیستان	۵,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰	۸۳
۱۷	۳۱۱۰۷۲۰۱	تعمیر و تجهیز مراکز آموزشی هنر	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی	۳,۰۰۰	۶,۰۰۰	۹,۰۰۰	۸۰
۱۸	۳۱۱۰۹۲۰۹	تعمیر و تجهیز مراکز آموزش کشاورزی	سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی	۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۸۰
۱۹	۳۱۲۰۸۵۰۲	تکمیل و تجهیز مراکز موجود دانشگاه ارومیه	دانشگاه ارومیه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰
۲۰	۳۱۳۰۱۲۰۹	تحقیقات کاربردی در استان های کشور	سازمان برنامه و بودجه	۱۰,۰۰۰	—	۱۰,۰۰۰	۷۸
۲۱	۳۱۳۰۳۳۴۵	مطالعه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و تبدیل بیمارستان امام شهر به پایگاه مطالعاتی	وزارت فرهنگ و آموزش عالی	۴,۰۰۰	—	۴,۰۰۰	۷۸

ردیف	شماره طبقه بندی	عنوان	دستگاه اجرایی	مصوب سال ۱۳۷۸	برآورد سال های بعد	جمع کل	سال خاتمه
۲۲	۳۱۳۰۳۳۴۶	مطالعه و احداث کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی	وزارت فرهنگ و آموزش عالی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی	۳,۰۰۰	۴,۵۰۰	۴,۸۰۰	۸۱
۲۳	۳۱۳۰۳۳۴۷	مطالعه و احداث ساختمان مرکزی دفتر همکاری حوزه و دانشگاه	وزارت فرهنگ و آموزش عالی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی - دفتر همکاری حوزه و دانشگاه	۵۰۰	-	۵۰۰	-
۲۴	۳۱۳۰۵۳۵۰	مطالعه و اجرای طرح باروری ایرها	شرکت سهامی سازمان مدیریت منابع آب ایران	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۸۱
۲۵	۳۱۳۰۷۲۷۱	مطالعه فرهنگ بهره وری و بهبود مدیریت	سازمان امور اداری و استخدامی کشور	۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	۷۸
۲۶	۳۱۳۰۹۲۲۵	تحقیقات ملی ویژه توسعه کشور	نهاد ریاست جمهوری دبیرخانه شورای پژوهش های علمی کشور	۵۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰	۷۸
۲۷	۴۰۲۰۲۳۴۲	مطالعه و اجرای شبکه آبیاری و زهکشی سدهای خراسان	شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای خراسان	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۸۱
۲۸	۴۰۲۰۲۳۴۳	اجرای شبکه آبیاری و زهکشی یامچی	شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل	۲,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۸۱
۲۹	۴۰۲۰۲۳۴۴	طرح متمرکز شبکه های آبیاری و زهکشی	وزارت کشاورزی	۷,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۸۳
۳۰	۴۰۳۰۱۳۹۱	فاز دوم نیروگاه بخاری شهید رجایی	شرکت سهامی سازمان ایران توسعه برق	۲۲,۰۰۰	۵۲۸,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۸۳
۳۱	۴۰۳۰۱۳۹۲	توربین های گازی جدید	شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران	۲۲۸,۰۰۰	۱,۰۲۲,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۳

ردیف	شماره طبقه بندی	عنوان	دستگاه اجرایی	مصوب سال ۱۳۷۸	برآورد سال های بعد	جمع کل	سال خاتمه
۳۲	۴۰۲۱۰۲۲۷	مطالعه توسعه منابع آب در محدوده شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان	شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان	۵۰۰	۶,۵۰۰	۷,۰۰۰	۸۰
۳۳	۴۰۵۰۱۳۱۵	توسعه میادین گازی حوضه فارس	شرکت ملی نفت ایران	۲۰,۳۰۰	۱۷۹,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰
۳۴	۳۰۵۰۵۲۰۹	توسعه فضاهای ورزشی دانش آموزان در روستاها	سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور	۹,۲۰۰	-	۹,۲۰۰	۷۸
۳۵	۳۰۵۰۵۲۱۰	نگهداری و تعمیرات اساسی فضاهای ورزشی دانش آموزان	سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۸۳